

Certificado de la empresa instaladora – Ficha IND240 (apartados a y b)

Empresa instaladora y titular

Campo	Valor
Empresa instaladora	Automatismos Sintéticos del Jalón, S.L.
NIF de la empresa instaladora	B99002024
Técnico responsable	Luis Inventado Prueba (Director técnico), NIF 99000202Z
Titular de la instalación	Industrias Sintéticas del Ebro, S.L.
NIF del titular	B99001018
Emplazamiento	Polígono Industrial Ficticio, parcela 12, 50999 Villasintética (Zaragoza)
Fecha de puesta en marcha (fin de la actuación)	02/03/2026
Número de motores intervenidos	2

Luis Inventado Prueba, en nombre de Automatismos Sintéticos del Jalón, S.L., CERTIFICA que el 02/03/2026 quedó completada y en funcionamiento la instalación de 2 variador(es) de velocidad sobre motor(es) eléctrico(s) existente(s) en las instalaciones de Industrias Sintéticas del Ebro, S.L., con los datos que se detallan por motor.

Motor 1 de 2: MTR-SYN-0001

Campo	Valor
Nº de serie del motor	MTR-SYN-0001
Nº de serie del variador	VSD-SYN-0001
Tipo de equipo accionado	Bomba dinámica (centrífuga) (bomba_dinamica)
Régimen de funcionamiento previo	Régimen constante sin modulación (constante_sin_modulacion)
a) Potencia nominal del motor PM (según ficha técnica)	110 kW
a) Velocidad nominal N1 (según ficha técnica)	1.485 rpm
b) Potencia promedio con variador P_prom	60,0 kW
b) Velocidad media con variador N2	1.188 rpm
b) Registro de funcionamiento (fichero)	06_registro_funcionamiento_MTR-SYN-0001.xlsx
b) Periodo del registro	05/03/2026–10/04/2026 (36 días)
b) SHA-256 del registro	fe5d9a3bd83443adeca645fdf123c6020153d7dcc8a0d0cf18d78ba02a1961ab

Motor 1: Bomba centrífuga de impulsión de agua de proceso. Antes de la actuación el motor giraba a 1.485 rpm en régimen constante sin modulación. Con el variador la velocidad media es de 1.188 rpm y la potencia promedio de 60,0 kW. Registro de funcionamiento: fichero 06_registro_funcionamiento_MTR-SYN-0001.xlsx, periodo 05/03/2026–10/04/2026, SHA-256: fe5d9a3bd83443adeca645fdf123c6020153d7dcc8a0d0cf18d78ba02a1961ab.

Motor 2 de 2: MTR-SYN-0002

Campo	Valor
Nº de serie del motor	MTR-SYN-0002
Nº de serie del variador	VSD-SYN-0002
Tipo de equipo accionado	Ventilador radial (ventilador_radial)
Régimen de funcionamiento previo	Régimen constante sin modulación (constante_sin_modulacion)
a) Potencia nominal del motor PM (según ficha técnica)	55 kW
a) Velocidad nominal N1 (según ficha técnica)	1.480 rpm
b) Potencia promedio con variador P_prom	24,0 kW
b) Velocidad media con variador N2	1.110 rpm
b) Registro de funcionamiento (fichero)	06_registro_funcionamiento_MTR-SYN-0002.xlsx
b) Periodo del registro	05/03/2026–10/04/2026 (36 días)
b) SHA-256 del registro	6ade7b86a96b669fe1a904a4748aba4c5656cb7b58c9bfc328edf284607b000e

Motor 2: Ventilador radial de extracción de aire de secado. Antes de la actuación el motor giraba a 1.480 rpm en régimen constante sin modulación. Con el variador la velocidad media es de 1.110 rpm y la potencia promedio de 24,0 kW. Registro de funcionamiento: fichero 06_registro_funcionamiento_MTR-SYN-0002.xlsx, periodo 05/03/2026–10/04/2026, SHA-256: 6ade7b86a96b669fe1a904a4748aba4c5656cb7b58c9bfc328edf284607b000e.

Firma

Campo	Valor
Firmado por	Luis Inventado Prueba, Director técnico
Empresa	Automatismos Sintéticos del Jalón, S.L. (B99002024)
Fecha	02/03/2026

Documento sintético generado para pruebas del CAE Engine. Ninguna entidad ni persona es real.